

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
2

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 11月末 2.30%

令和5年10月中旬から基礎杭工事、11月初旬から基礎掘削工事を行ない、現在は基礎工事（鉄骨柱脚工事・鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事）を行っております。
基礎は、建物を支えるうえで非常に重要な構造部であり、施工品質の管理に努めています。



西工区 施工状況(型枠)



コンクリートを流し込むために必要な型枠を木で組み立てています。

東工区 施工状況(鉄筋)



設計図をもとに鉄筋を組んでいます。

工事の予定

年内は12月28日まで、年始は1月9日より現場稼働いたします。

1月は基礎工事、基礎コンクリート打設、埋戻しなどを行う予定です。

引き続き、騒音、工事車両の通行などに十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。