

和東町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
4

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 2月末 12.56%

現在は1階床スラブコンクリート工事が終わり、2月末より地上躯体工事を行っております。西工区では鉄骨建て方、東工区は1階コンクリート打設に向け、壁の型枠・鉄筋工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。



西工区 施工状況(鉄骨工事)



外足場を組立て、鉄骨建て方を行っています。

東工区 施工状況(RC躯体工事)



コンクリート造1階の壁型枠・鉄筋工事を行っています。

鉄骨製品検査を行いました

現場に搬入する鉄骨の製品検査を行いました。

鉄骨製作工場へ行き、書類検査や寸法・溶接状況の確認、第三者機関による超音波探傷検査等を実施し、設計図通りに制作されているか、鉄骨内部に欠陥がないかなどを検査しました。

検査に合格したものが、現場に搬入されます。



超音波探傷検査



寸法精度検査

工事の予定

3月は鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事を進めていく予定で、より建物の形が見えるようになっていきます。

引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。