

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
11

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 9月末 62.65%

現在は屋上の防水工事が完了し、外装の外観検査及び外部足場の解体を順次行っています。内部については引き続き内装工事・設備工事を施工品質の管理に努めながら行っています。



外部足場の解体を順次行っています。

各種外装仕上げ工事が完了し、外観検査にて施工状況、仕上り状況など品質精度に問題がないことを確認した後、外部足場を解体していきます。

外観状況



工事の予定

10月は全ての外部足場の解体を予定しています。また月末からは外構工事に着手していきます。引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。