

和東町 総合保健福祉施設 建設NEWS

にゅーす

VOL.

1

和東町総合保健福祉施設の建設工事が令和5年9月から始まりました。
そこで、新しい施設の建設工事に関する情報を「総合保健福祉施設建設NEWS」として皆様にお知らせしていきます。

和東町総合保健福祉施設建設工事に着工しました

このたび、建設工事に着工しました。工事期間は、令和6年12月までの予定です。
工事中は、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

工事概要 | 建築面積：1,631.1m² 延床面積：2,445.17m²
構造種別：(本棟)地上2階鉄筋コンクリート+鉄骨造 (渡り廊下)地上2階鉄骨造

完成イメージ 南東外観



完成イメージ 北東鳥瞰



工事進捗 | 進捗率 | 10月末 1.07%

場内整地、遣り方等を経て10月24日から基礎工事（地盤改良杭・土工事）が進捗中です。

地盤改良杭 施工状況



土工事掘削 施工状況



工事予定

11月は基礎工事、土工事掘削、基礎配筋などを行い、12月からは基礎コンクリート打設、埋戻しなどを行う予定です。