

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成26年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号				工事名		
社整交道第26-1号				町道童仙房線門前橋上部工工事		
施工箇所		相楽郡和東町大字門前地内				
設計額		請負対象額		工期		平成27年9月30日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 39m		幅員 7.5m			
	工種			数量		摘要
	合成床版橋 上部工			1橋		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成26年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

社整交道第26-1号

町道童仙房線門前橋上部工工事

施 工 箇 所

相楽郡和東町大字門前地内

積算条件

単価適用日	2014年12月10日
歩掛適用日	2014年8月20日
諸経費適用日	2014年8月20日
電源区分	商用電源
工種区分	鋼橋架設工事
単価適用地区	木津川市、相楽郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

和東町

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
鋼橋上部					
工場製作費					
材料費 (パネル購入費)					
材料費 (リバーブリッジ)		t 123.8			
規格エキストラ (主桁部材) SMA490AW (ベース : SM490YA)		t 34.2			
規格エキストラ (側板部材) SMA400AW (ベース : SM400A)		t 10.4			
材料費 (パネル本体購入品)					
TCB S10T M22*60		本 168			

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
TCB	S10T M22*65				
		本 1,524			
TCB	S10T M22*75				
		本 1,436			
TCB	S10TW M22*65				
		本 1,992			
TCB	S10TW M22*70				
		本 900			
Oリング					
		個 1,992			
浸水ストッパー					
		m 77			
材料費 (付属物購入品)					
ゴム支承 270*220*59					
		基 10			
ゴム支承 270*270*93					
		基 10			

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
滑動防止枠 300*360*52				
	組 10			
滑動防止枠 300*410*52				
	組 10			
防蝕アンカー S35N φ80*1690				
	組 5			
防蝕アンカー S35N φ50*1130				
	組 5			
防蝕材 200*200*20				
	枚 5			
防蝕材 250*250*20				
	枚 5			
工場塗装費				
工場塗装 (D-5+増塗 (桁端部))				1号仕訳表
	m ² 31			
工場塗装 (D-5 (一般部))				2号仕訳表
	m ² 1,280			

和束町

工内

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工場塗装 (F-12 (高力ボルト連結部))				3号仕訳表
	m ² 70			
工場塗装 (錆安定化处理)				4号仕訳表
	m ² 110			
工場塗装 (コンクリート接触部)				5号仕訳表
	m ² 460			
工場塗装 (添接板摩擦面)				6号仕訳表
	m ² 220			
ガラス処理のみ 塗装前処理 原板ガラスのみ				43号仕訳表
	m ² 320			
間接労務費対象額				
間接労務費				
	式 1			
工場純工事費				
工場管理費				
	式 1			

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
工場原価				
工場製品輸送工				
輸送工				
輸送	t 123.8			
鋼橋架設工				
地組工				
地組 地組工	t 122.5			4 4号仕訳表
架設工(クレーン架設)				
桁架設 架設工 移動式クレーン	t 122.8			4 5号仕訳表

和束町

工内

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
架設用機械設備及び工具				
移動式クレーン損料 (主) トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 360t吊	供用日			
架設工具損料	日			
仮締めボルト・ドリフトピン損料	日			7号仕訳表
支承工				
ゴム支承設置 (PC橋架設工歩掛適用)	基 20			8号仕訳表
無収縮モルタル 沓座モルタル	m3 0.2			9号仕訳表
無収縮モルタル アンカー孔モルタル	m3 0.2			9号仕訳表
補強格子鉄筋 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A) D10	t 0.09			

和束町

工内

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
補強格子鉄筋 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A) D10	t 0.01			
現場継手工				
本締めボルト 本締工	式 1			4 2号仕訳表
橋梁現場塗装工				
現場塗装工				
現場塗装 (F-12 (高力ボルト連結部))	㎡ 95			1 0号仕訳表
現場塗装 (錆安定化处理)	㎡ 110			1 1号仕訳表
床版工				
床版工				

和束町

工内

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 橋梁用床版 (T3) SD345 D16				4 6 号仕訳表
		t 6.92			
鉄筋	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 橋梁用床版 (T3) SD345 D13				4 7 号仕訳表
		t 3.11			
コンクリート	鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 (橋梁床版) 30-8-25(20) W/C=55%以下 10m3以上300m3未満				4 8 号仕訳表
		m3 101			
膨張材	W=30kg/m3				
		kg 3,110			
型枠	鋼橋床版型枠工				4 9 号仕訳表
		m ² 2			
埋込型枠					1 2 号仕訳表
		m3 177			
養生	床版コンクリート養生				5 0 号仕訳表
		m ² 330			
シール工 (床版工)					1 3 号仕訳表
		m 689			
橋梁付属物工					

和束町

工内

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
伸縮装置工				
ゴムジョイント(車道用 伸縮量=20mm)				14号仕訳表
	m 5			
ゴムジョイント(歩道用 伸縮量=20mm)				15号仕訳表
	m 2.3			
ゴムジョイント(車道用 伸縮量=35mm)				16号仕訳表
	m 5			
ゴムジョイント(歩道用 伸縮量=35mm)				17号仕訳表
	m 2.3			
排水装置工				
排水柵(DR1、DR2)				18号仕訳表
	個 2			
排水柵(DR3、DR4)				19号仕訳表
	個 2			
床版水抜きパイプ				20号仕訳表
	組 8			

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数量・単位	単 価	金 額	摘 要
シー	ール工 (排水装置工)				2 1 号仕訳表
		m 6			
地	覆工 地覆及び歩車道境界				
鉄	筋 鉄筋工 (太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				5 1 号仕訳表
		t 1.24			
コン	クリート 鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 24-8-25(20) W/C=55%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				5 2 号仕訳表
		m3 14			
型	枠 型枠				5 3 号仕訳表
		m ² 69			
橋	梁用防護柵工				
橋	梁用防護柵 (車道側)				2 2 号仕訳表
		m 38			
橋	梁用防護柵 (歩道側)				2 3 号仕訳表
		m 38			
銘	板工				

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
橋名板	枚 4			2 4号仕訳表
鋼橋足場等設置工				
橋梁足場工				
側部足場 (供用月数=0.9ヶ月、設置延長L=77.8m)	式 1			
橋面工				
舗装工				
アスファルト舗装 (車道) (基層) アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材を計上しない 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 191			5 4号仕訳表
アスファルト舗装 (車道) (表層) アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン(13) タックコート 砂散布なし 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 191			5 5号仕訳表
アスファルト舗装 (歩道) アスファルト舗装工(機械) 歩道 再生細粒度アスコン(13) タックコート 砂散布なし 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm 排出ガス対策型振動ローラー	m ² 88			5 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数量・単位	単 価	金 額	摘 要
調整	コンクリート (歩道) 無筋構造物人力打設 無筋構造物 捨、均し 小運搬作業無し				5 7 号仕訳表
		m ³ 9			
防水工					
シート系防水	橋面防水工 [市場単価] 新設 シート系防水				5 8 号仕訳表
		m ² 279			
導水パイプ φ18					2 5 号仕訳表
		m 76			
導水パイプ φ12					2 6 号仕訳表
		m 52			
耐圧ホース φ20					2 7 号仕訳表
		m 0.4			
成型目地材 (車道部)					2 8 号仕訳表
		m 76			
成型目地材 (歩道部)					2 9 号仕訳表
		m 76			
全ハル共通					

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工				
仮設ヤード				
大型土のう製作・据付	袋 35			3 0 号仕訳表
大型土のう撤去	袋 35			3 1 号仕訳表
仮設盛土	m3 200			3 2 号仕訳表
仮設盛土撤去	m3 200			3 3 号仕訳表
直接工事費計				
共通仮設費対象額				
共通仮設費 (率)	式 1			

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
運搬費	式 1			1号明細書
安全費	式 1			2号明細書
役務費	式 1			3号明細書
共通仮設費計				
純工事費				
現場管理費対象額				
現場管理費	式 1			
工事原価				
一般管理費対象額				

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
一般管理費	式 1			
工事価格				

1号明細書

運搬費

1式当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立 分解・組立+輸送(往復)トラッククレーン 360t吊以下 排出ガス対策型ラフテレーンクレーン	台 1			87号仕様表
計				

2号明細書

安全費

1式当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 50			88号仕様表
計				

3号明細書

役務費

1式当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
仮設用電力 引込線工事	式 1			
借地料	式 1			
計				

1号仕訳表

工場塗装 (D-5+増塗 (桁端部))

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
塗装前処理	原板ブラスト・シンクリッジプライマー 動力工具処理	㎡ 1			5 9号仕訳表
【D-5】 塗装第1層		㎡ 1			3 4号仕訳表
【D-5】 塗装第2層		㎡ 1			3 5号仕訳表
【D-5】 塗装第3層 増厚分		㎡ 1			3 6号仕訳表
計					
1㎡当り					

2号仕訳表

工場塗装 (D-5 (一般部))

1㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
塗装前処理	原板ブラスト・シンクリッジプライマー 動力工具処理 m ² 1			5 9号仕訳表
【D-5】 塗装第1層	m ² 1			3 4号仕訳表
【D-5】 塗装第2層	m ² 1			3 5号仕訳表
計				
1 ㎡当り				

4号仕訳表

工場塗装（錆安定化处理）

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
塗装前処理	原板ブラストのみ	㎡ 1			43号仕訳表
2次素地調整（ブラスト処理）		㎡ 1			38号仕訳表
錆安定化处理		㎡ 1			39号仕訳表
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

現場塗装(F-12 (高力ホ`ル連結部))

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 [市場単価]	新橋素地調整 動力工具処理 ISO St3	㎡ 1			6 2 号仕訳表
橋梁塗装工 [市場単価]	新橋塗装 下塗り ミストコート変性エポキシ樹脂塗料	㎡ 1			6 3 号仕訳表
橋梁塗装工 [市場単価]	新橋塗装 下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	㎡ 1			6 4 号仕訳表
計					
1 ㎡当り					

1 1 号仕訳表

現場塗装（錆安定化处理）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 [市場単価]	新橋素地調整 動力工具処理 ISO St3	㎡ 100			6 2 号仕訳表
錆安定化处理剤	カブテンコートM 同等品	kg 30			
錆安定化处理剤用希釈剤		kg 10			
橋りょう 塗装工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

13号仕訳表

シール工 (床版工)

689.3m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
シーリング材	変成シリコーン系	L 26.2			
シール工 (手間のみ)		m 689.3			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

14号仕訳表

ゴムジョイント（車道用 伸縮量=20mm）

1m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムジョイント（車道用 伸縮量=20mm）		m 1			
橋梁用伸縮継手装置設置工 [市場単価]	新設 普通型	m 1			66号仕訳表
計					
1m当り					

15号仕訳表

ゴムジョイント（歩道用 伸縮量=20mm）

1m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムジョイント（歩道用 伸縮量=20mm）		m 1			
橋梁用伸縮継手装置設置工 [市場単価]	新設 軽量型	m 1			67号仕訳表
計					
1 m当り					

16号仕訳表

ゴムジョイント（車道用 伸縮量=35mm）

1m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムジョイント（車道用 伸縮量=35mm）		m 1			
橋梁用伸縮継手装置設置工 [市場単価]	新設 普通型	m 1			66号仕訳表
計					
1m当り					

20号仕訳表

床版水抜きパイプ

8組当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
スラブドレーン (固定金具含む)	SD1 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD2 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD3 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD4 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD5 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD6 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD7 組 1			
スラブドレーン (固定金具含む)	SD8 組 1			
橋梁排水管設置工	鋼管 m 22.7			69号仕訳表
計				
1組当り				

30号仕訳表

大型土のう製作・据付

1袋当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ハックホ積込	m3 0.9			72号仕訳表
ダンプトラック運搬	m3 0.9			73号仕訳表
大型土のう製作・設置(ハックホ設置)	流用土 排出ガス対策型(第2次)ハックホ 袋 1			74号仕訳表
計				
1袋当り				

3 1号仕訳表

大型土のう撤去

1袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう撤去	6m以下 排出ガス対策型(第2次)バックホ	袋 1			7 5号仕訳表
バックホ積込		m3 0.9			7 2号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 0.9			7 3号仕訳表
残土受入地での処理		m3 0.9			7 6号仕訳表
計					
1袋当り					

3 2号仕訳表

仮設盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1.1			7 2号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 1.1			7 3号仕訳表
フルターゲ敷均し		m3 1			7 7号仕訳表
タイヤロー締固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			7 8号仕訳表
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

仮設盛土撤去

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込		m3 1.1			79号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 1.1			73号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1.1			76号仕訳表
計					
1m3当り					

3 4号仕訳表

【D-5】 塗装第1層

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
変性エポキシ樹脂塗料内面用		kg 41			
塗料用シナー	エポキシ樹脂塗料用シナー	L 4.82			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
変性エポキシ樹脂塗料内面用		kg 41			
塗料用シナー	エポキシ樹脂塗料用シナー	L 4.82			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料内面用		kg 41			
塗料用シナー	エポキシ樹脂塗料用シナー	L 4.82			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

防食下地（無機ゾンクリッチペイント）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
無機ゾンクリッチペイント		kg 60			
無機ゾンクリッチプライマー用シナー		L 7.06			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕訳表

2次素地調整 (ﾌﾟﾗｽﾄ処理)

100㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人			
諸雑費	式 1			
計				
1㎡当り				

39号仕訳表

錆安定化处理

100㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
錆安定化处理剤	kg 43			
錆安定化处理剤用希釈剤	kg 12			
橋りょう塗装工	人			
諸雑費	式 1			
計				
1㎡当り				

40号仕訳表

塗装前処理（原板ブラスト・シンクリッジプライマー）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
原板ブラスト及びシンクリッジプライマー		㎡ 100			
計					
1㎡当り					

4 1号仕訳表

シール工 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

本締工

1式当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人			
橋りょう特殊工	人			
普通作業員	人			
諸雑費	式 1			
計				

和束町

4 2号仕訳表

4 3号仕訳表

塗装前処理

100㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 原板ガラスのみ				
原板ガラスのみ	㎡ 100			
計				
1 ㎡当り				

4 4号仕訳表

地組工

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人			
橋りょう特殊工	人			
普通作業員	人			
諸雑費	式 1			
計				
1 t 当り				

4 5号仕訳表

架設工

10 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 移動式クレーン					
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 6 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 橋梁用床版 (T3)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 7 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 橋梁用床版 (T3)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

48号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 鉄筋構造物(橋梁床版)	(2) 30-8-25(20) W/C=55%以下		(3) 10m3以上300m3未満	
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
生コンクリート 30N/m ²	30-8-25(20) W/C=55%以下 m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 90~110m3/h h			80号仕訳表
諸雑費	式 1			
計				
1m3当り				

4 9号仕訳表

鋼橋床版型枠工

100m²当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚 70.5			
正割材	杉 4m×6cm×6cm 1等	m ³ 2.6			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
養生マット	1.0×30m×12	㎡ 110			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 1 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

5 2号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 一般養生	(2) 24-8-25(20) W/C=55%以下			(3) 10m3	以上300m3未満
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25(20) W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 90~110m3/h	h			8 0号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			8 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 4 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm	(2) 再生密粒度アスコン(13) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 瀝青材を計上しない (6) 排出ガス対策型タイヤローラ
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
再生密粒度アスコン	(13) t 10.06			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m 日			8 2 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t 日			8 3 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t 日			8 4 号仕訳表
諸雑費	式 1			
計				
1 ㎡当り				

和束町

5 4 号仕訳表

5 5号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン(13) (5) 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm		(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
再生密粒度アスコン	(13) t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用 L 43			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシャ運転	ホイール型 舗装幅2.4～6.0m 日			8 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t 日			8 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t 日			8 4号仕訳表
諸雑費	式 1			
計				
1㎡当り				

56号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 歩道 (4) 砂散布なし	(2) 再生細粒度アスコン(13) (5) 舗装厚 [5mm単位(二捨三入)]=40mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生細粒度アスコン	(13)	t 9.46			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシャ運転	クローラ型 舗装幅 1.4～3.0m	日			85号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパインド型 3～4t	日			86号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリート (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリート	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新設	(2) シート系防水				
橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 原板プラスチックプライマー	(2) 動力工具処理			
原板プラスチック及びシンクリッジプライマー	㎡ 100			
橋りょう塗装工	人			
諸雑費	式 1			
計				
1㎡当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 原板プラスチックプライマー	(2) 製品プラスチック			
原板プラスチック及びプラスチックプライマー	㎡ 100			
橋りょう塗装工	人			
諸雑費	式 1			
計				
1㎡当り				

6 1号仕訳表

ゴム支承据付けAタイプ(ハットタイプ)(手間のみ)

10個当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ゴム支承Aタイプ(ハットタイプ)				
橋りょう世話役	人			
橋りょう特殊工	人			
普通作業員	人			
諸雑費	式 1			
計				
1個当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新橋素地調整	(2) 動力工具処理 ISO St3			
橋梁塗装工 新橋素地調整	動力工具処理 ISO St3	㎡ 1		
諸雑費		式 1		
計				
1 ㎡当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新橋塗装 下塗り	(2) ミストコート変性ポロキシ樹脂塗料			
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	ミストコート 変性ポロキシ樹脂塗料	㎡ 1		
諸雑費		式 1		
計				
1㎡当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新橋塗装 下塗り	(2) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料			
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	㎡ 1		
諸雑費		式 1		
計				
1㎡当り				

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新設	(2) 普通型				
伸縮装置工 新設	普通型	m 1			
伸縮装置本体材料		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 新設	(2) 軽量型				
伸縮装置工 新設	軽量型	m 1			
伸縮装置本体材料		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

68号仕訳表

排水柵設置 (手間のみ)

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鋼管				
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊 日			
諸雑費	式 1			
計				
1 m当り				

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 組立式					
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 2号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 3号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	日			9 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 4 号仕訳表

大型土のう製作・設置(ハックホ設置)

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 流用土	(2) 排出ガス対策型(第2次)ハックホ				
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう	H=1.08m, W=1.1m	袋 10			
土砂[流用土] (ほぐした土量)		m3 10			
排出ガス対策型(第2次)ハックホ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	日			9 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 袋当り					

7 5号仕訳表

大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6m以下	(2) 排出ガス対策型(第2次)バックホ				
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	日			9 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

7 6 号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルターザン運転	普通 15t級 h			9 3 号仕訳表
諸雑費	式 1			
計				
1 m3当り				

77号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級 日			94号仕訳表
普通作業員	人			
諸雑費	式 1			
計				
1m3当り				

78号仕訳表

タイヤ締固め

100m3当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤ				
排出ガス対策型タイヤ運転	排出ガス対策タイヤ 質量8~20t 日			95号仕訳表
諸雑費	式 1			
計				
1 m3当り				

79号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			89号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

80号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) トラック架装・ブーム式	(2) 90~110m ³ /h			
運転手(特殊)	人			
軽油	L 16			
コンクリートポンプ車	h			[トラック架装・ブーム式]圧送能力90~110m ³ /h
諸雑費	式 1			
計				
1h当り				

8 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
運転手(特殊)		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

83号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
運転手(特殊)		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 4 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
運転手(特殊)		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[普通型・排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 5号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
運転手(特殊)		人			
軽油	1,2号	L 21			
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t			
運転手(特殊)	人			
軽油	1,2号 L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t 供用日	式 1		
諸雑費				
計				
1日当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 分解・組立+輸送(往復) (4) 排ガス対策型ラフテレンクレーン	(2) トラッククレーン		(3) 360t吊以下	
特殊作業員	人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	50t吊 日			
運搬費等	式 1			
諸雑費	式 1			
計				
1台当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導警備員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し
交通誘導警備員B	人			
諸雑費	式 1			
計				
1人日当り				

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
運転手(特殊)	人			
軽油	1,2号 L 108			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日		
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

90号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) オンロード・ディーゼル	(2) 10t積級			
運転手(一般)	人			
軽油	1,2号 L 76			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t積級 良好 供用日			
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

9 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
運転手(特殊)	人			
軽油	1,2号	L 110		
排ガス対策(第2次)バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日		
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

9 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
運転手(特殊)	人			
軽油	1,2号	L 83		
排ガス対策(第2次)バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日		
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

9 3号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
運転手(特殊)		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

9 4 号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級			
運転手(特殊)	人			
軽油	1,2号 L 113			
フルトナー[普通・排ガス対策(第1次)]	15t級 供用日			
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

9 5号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排ガス対策タイヤロー	(2) 質量8～20t			
運転手(特殊)		人		
軽油	1,2号	L 38		
排ガス対策(第1次)タイヤロー賃料	質量8～20t	日		
諸雑費		式 1		
計				
1日当り				