

総合保健福祉施設整備スケジュール

業務	年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			備考																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
ワーキングチーム会議					● ⇒ (必要に応じ開催)																										
プロジェクトチーム会議					● ⇒ (必要に応じ開催)																										
建設委員会委員委嘱								●																							
建設委員会											● ⇒ (必要に応じ開催)																				
設計業務委託契約締結											●																令和4年2月9日付け締結				
基本設計・実施設計等業務								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							敷地測量・地質調査・最終 工事費積算業務等を含む			
社会福祉センター等解体工事期間											●	●	●	●	●	●											社会福祉センター・森林組 合倉庫・旧教職センター等				
工事業者選定・契約手続 (議会承認)											●	●	●																		
建築工事期間														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15ヶ月				
施設竣工																										●					
備品購入業務																	●	●	●	●	●	●	●				7ヶ月				
移転業務・供用開始準備																										●	●	●	●	●	5ヶ月
施設供用開始																												●			

※あくまでも現時点での予定を示したものであり、今後の進捗状況に応じて変更があり得る。